

BZ16-727295

ten behoeve van buitenschilderwerk aan:
261 "witte woningen", Sintenbuurt Noord;
Piuslaan, St. Bonifaciuslaan, Rielseweg,
St. Norbertuslaan, St. Adelbertuslaan, St.
Bernulphuslaan, St. Gertrudislaan, Mgr.
Zwijssenstraat en Roothaanstraat
Eindhoven

Bezoek rapport

Opdrachtgever


Stichting Sintenbuurt-Noord
T.a.v. heer M. Visschers
p/a Piuslaan 147
5643 PB Eindhoven

Vastgoed onderhoudsbedrijf

Liebregts Resultaatgericht
Vastgoedonderhoud
T.a.v. heer van den Bol
Dillenburgstraat 26
5652 AP Eindhoven

Verfleverancier

Sigma Service Center Eindhoven
Hurksestraat 40
5652 AL EINDHOVEN



Uithoorn, 9 juni 2016

Uw contactpersoon:

Accountmanager Sigma Coatings
de heer J.W.M. Broekx
tel: 06-53672194
e-mail: jos.broekx@ppg.com

VOORTGANGSRAPPORT

Betreft: werkbezoek inzake behandeling buitengevels
Bezoekdatum: 09/06/2016
Aanwezig: de heer van den Bol
de heer J.W.M. Broekx
Adviesnummer: TA15-727168

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN:

Expositie	Buiten
Klimaatgesteldheid	Droog
Omgevingstemperatuur	19°C
Relatieve vochtigheid	56%
Dauwpunt	10°C

Bevindingen:

Uitgangspunt voor de beoordeling van de werkzaamheden is het technisch advies nr: TA15-727168. Door opdrachtgevers is gekozen voor verfsysteem optie 1, hetgeen inhoudt dat de gevels tweemaal geheel met muurverf Sigma Siloxan Topcoat Matt behandeld worden.

Ten tijde van dit werkbezoek waren de woningen in de Roothaanstraat reeds geheel klaar en in de St. Norbertuslaan waren de oneven nummers reeds geschilderd.

In de Mgr. Zwijsenstraat waren de werkzaamheden in volle gang. Men was bezig met het aanbrengen van de eerste laag Sigma Siloxan Topcoat Matt op diverse woningen. Deze woningen waren eerst met hogedruk gereinigd.

Er zijn geen bijzonderheden waargenomen. De schilders zijn ook tevreden over de verwerking van de muurverf.

Bij het behandelen van de vrijstaande schansmuren is in het technisch advies opgenomen dat het voegwerk van de rollagen (horizontaal) hersteld dient te worden. Dit is door Liebrechts optioneel aangeboden en wordt dus uitsluitend op aangeven van bewoners als meerwerk uitgevoerd.

Waar dit niet wordt uitgevoerd wijzen wij u echter wel op het risico van inwatering bij de ondeugdelijke voegen met mogelijke verfschade tot gevolg (plaatselijke onthechting).

Voor zover waarneembaar worden de werkzaamheden verder uitgevoerd conform het verftechnisch advies en ziet het schilderwerk op de gevels er keurig en verzorgd uit.



behandeling van betonnen panelen



behandeling kopgevel

Een volgend werkbezoek zal nog worden ingepland.

De beoordeling is een momentopname.